



〈登山道補修作業状況〉洗掘による浮石が多く不安定なため、土止め石積を実施

〔メモ〕

台風19号の余波か、この日の岩手山上部は、濃霧と風が吹き荒れる生憎の天候状況だったが、参加者の協力で予定通り無事に作業を完了できた。

【作業内容】

- ① 小屋のトイレ窓と夏季出入口覆戸を設置（これにより、冬季出入口を除き開口部等全て閉鎖）
- ② 清掃用雨水集水雨樋等撤去収納
- ③ 小屋前～鬼ヶ城分岐間の登山道補修
 - ・水切り補修3ヶ所、同新設1ヶ所
 - ・路面深堀防止のための土止め石積（路面の浮石等利用し階段状に設置）
- ④ 同上区間の目印鉄筋棒補修
- ⑤ 不動平～奥宮周辺のロープ外し
- ⑥ 馬返し登山口近くの改め所解説板等の取外し（雪害及びクマ被害防止対策）

【作業参加者】

- ・ 岩手山地区PV 5名（敬称略）
（広野、家子、浪岡、民部田、阿部）

【冬季閉鎖完了の不動平避難小屋】



東側（夏季出入口側）



北側（冬季出入口など）



西側

【小屋閉鎖作業状況】



夏季出入口の閉鎖（覆板設置）



同左覆板記入された表示



トイレ清掃



夏季出入口内部



小屋内部



雨水集水雨樋撤収



トイレ明かり取り窓の覆い



作業参加者

【登山道補修】 鬼ヶ城分岐～不動平小屋
〈水切り補修と新設〉



既設水切りの補修 (小屋近く)



同左 (鬼ヶ城分岐付近)




新たに設置 (中間付近)

〈路面深堀防止土止め石積設置〉



(撮影：浪岡)



補修作業の登山道



登山道補修を終えて、満足

〈目印鉄筋棒補修〉 雪圧で曲がった鉄筋棒を伸ばして打ち直した



曲がった鉄筋を真っすぐに直す



概ね真直ぐになった鉄筋棒



鉄筋棒の打ち直し

【ロープ外し】



強風が吹き付ける山頂にて

【改め所の解説板等取外し】 雪圧等による破損防止のため取外し保存



作業前の状況
人物の所に解説板1枚
左手に立ち入り禁止等制札2枚



解説板の取外し
(雪害のほかに
クマによる破損もある)



解説板の取外し後
石碑背後に取り外した板を保存



制札の取外し後